

B5

PLÁN KONTROL

Akce: **MOST U DOMU Č.105, ULICE REVOLUČNÍ
V NOVÉM JIČÍNĚ**

Investor: **Město Nový Jičín**
Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

Místo akce: k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí

Zodp. projektant: Ing. Dybal Jaromír, Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí
Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a
Inženýrské konstrukce – ČKAIT 0002556

Projektant: Staveník Petr, Poličná 407, 757 01 Valašské Meziříčí

Datum: 02/2018

PLÁN KONTROL STAVEBNÍHO DOZORU, INVESTORA

Stavba : **MOST U DOMU Č.105, ULICE REVOLUČNÍ V NOVÉM JIČÍNĚ**

1. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ – 1X

- předání a vytýčení stavby
- zásah do okolního terénu
- vytýčení inženýrských sítí
- provizorní dopravní značení

2. BOURACÍ PRÁCE – PRŮBĚŽNĚ

- odstranění zábradlí
- bourání NK
- bourání části opěr

3. VÝZTUŽ A BETONÁŽ NOVÝCH ÚLOŽNÝCH PRAHU, NK – PRŮBĚŽNĚ

- přebrání výztuže úložných prahů, jejich betonáž
- kontrola betonáže, ošetřování betonu
- dovoz NK a její setavení
- položení izolace

4. VÝZTUŽ A BETONÁŽ KŘÍDEL – PRŮBĚŽNĚ

- přebrání výztuže, převzetí bednění
- kontrola betonáže
- nátěry
- odvodnění rubu opěr a křídel

5. DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, POVRCH KOMUNIKACE – PRŮBĚŽNĚ

- přechodové klíny
- hutněný zásyp
- hutnění zemní pláně
- pokládka a hutnění jednotlivých konstrukčních vrstev
- pokládka AB

6. KORYTO NÁHONU – PRŮBĚŽNĚ

- betonáž příčných prahů
- zřízení dlažby z kamene do betonu spárované
- oprava stávajícího zpevnění kamenem

7. DOKONČUJÍCÍ PRÁCE – PRŮBĚŽNĚ

- osazení zábradlí
- úprava okolních svahů
- uvedení okolního terénu do původního stavu

8. ÚKLID STAVENIŠTĚ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY, KOLAUDACE