Plocha zařízení staveniště z panelů, odpojení plynovodu na lávce včetně výkopu a zásypu montážních jam není součástí tohoto projektu

Montážní jáma č.1 NTL odpoj DN200 – není součást tohoto projektu

Závěrná zídka a křídlo zůstane ve stávajícím stavu

Skácení stromu – součást tohoto projektu

Demontáž plynového vedení na lávce

Odstranění ocelové lávky šířka 2,7m, délka 32,4m

Úložný práh zůstane ve stávajícím stavu

Odstranění betonové zdi do hloubky 1m, šířka 0,45m, délka 1,75m

vyústění kan DN300

spodní hrana konstrukce

Montážní jáma č.2 NTL odpoj DN200 – není součást tohoto projektu

Úložný práh zůstane ve stávajícím stavu

Odstranění betonové zdi do hloubky 1,5m, šířka 3,0m, délka 15m

Zařízení staveniště – není součást tohoto projektu

Místo pro dočasné uložení ocelových nosníků rozřezání

bet. panely

Jeřáb (200t)

Betonové panely

Betonové panely pro případné rozšíření plochy

silnice

Vypracoval VSDS s.r.o.	Zodp. projektant Ing.ŠAFÁŘ Václav	Tech. kontrola

Investor
Město Nový Jičín

Akce
Demolice lávky do areálu Střední školy technické a zemědělské, Žilina u Nového Jičína

Obsah výkresu
KOORDINAČNÍ VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A ODPOJENÍ PLYNOVODU

formát	A2
datum	22.6.2023
účel	
č. zakázky	
č. kopie	
archivní č.	
Měřítko	1:100
Č. výkresu	C.4