

**Dodatek č. 1****ke Smlouvě o dílo č. V2015-404/OMRI ze dne 23.9.2015**

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**objednatel:** Město Nový Jičín  
**se sídlem** Masarykovo nám. 1/1  
 741 01 Nový Jičín  
 zastoupeno PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města  
**IČO:** 00298212  
**č.ú.:** 326801/0100

**zhotovitel :** VYKI TOOLS GROUP s.r.o.  
**se sídlem** Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín  
**Zastoupen:** Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem  
**Zástupce ve věcech**  
**technických:** Ing. Tomáš Vytlačil, Rudolf Kratochvíl  
**IČO:** 27833062  
**DIČ :** CZ27833062  
**č.ú. :** 43-1341830277/0100

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště na parc. č.st. 97 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína – I.etapa“ v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek stavby, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2015-404/OMRI ze dne 23.9.2015 tohoto znění:

**I.**


V článku 1 - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3, který nově zní takto:

3. Podrobná specifikace předmětu díla je obsažena rovněž v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkovém rozpočtu), který je přílohou č. 2 a v Oceněném soupisu víceprací/méněprací ze dne 2.11.2015, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

**II.**

V článku 2 – Cena díla a platební podmínky se mění znění odstavce 1, který nově zní takto:

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako nejvýše přípustná a činí celkem 354.342,- Kč bez DPH, 428.753,82 Kč vč. 21% DPH (slovy čtyřistadvacetosmtisícsešmsetpadesáttřikorun českých a osmdesátdva haléřů).  
 V případě, že zhotovitel v důsledku chování objednatele neprovede všechny v Položkovém rozpočtu předpokládané práce, bude celková cena za dílo snížena o cenu za neprovedené práce stanovenou v položkovém rozpočtu.

1  


### III.

V článku 3 – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 3, který nově zní takto:

3. Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 - Obchodní podmínky stavby, Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací ze dne 2.11.2015.


### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací ze dne 2.11.2015

V Novém Jičíně, dne: 3

PhDr. Jaroslav Dvořák  
starosta města  
za objednatele



V Novém Jičíně, dne: 2.11.2015  
DYKIDOPROJEKT GROUP S.R.O.  
Parkyňova 1317/22  
741 01 Nový Jičín  
ICO: 278550014 DIČ: CZ27883062  
Ing. Tomáš Vytlačil  
jednatel  
za zhotovitele

Příkazce operace  
(datum a podpis): ..... 3. 11. 2015

⑧  
Správce rozpočtu  
(datum a podpis): ..... 3. 11. 2015

**Položkový rozpočet - vícepráce/méněpráce**

**PŘÍLOHA č. 3**

Stavba :	<b>Stavební úpravy obvodových zdí sportoviště</b>
Objekt :	<b>Sportoviště - I. Etapa - základy - soklové zdivo</b>

méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
14	289 36-2112.R00	Výztuž podélná stěn z 10216,D do 10 mm vč. navázání na tmy ;R10 - 0,617 kg/m podélná výztuž V:0,00617*(4,60*3) J:0,00617*(58,0*4) Z:0,00617*(1,20*4) 4,75+58+1,20	t	1,55	29 000,00	44 836,90
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>44 836,90</b>
Díl: 711		<b>izolace proti vodě</b>				
26	711 48-2020.RZ1	Izolační systém PVC nopová fólie včetně dodávky fólie nop 8 mm a uk. lišty (4,565*0,8+58,0*0,8+1,2*0,8+0,2*0,8*28)*1,1	m2	61,04	242,00	14 771,97
27	711 49-1272.RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie	m2	61,04	91,00	5 554,75
30	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,09	758,00	69,74
	<b>Celkem za</b>	<b>711 izolace proti vodě</b>				<b>20 396,46</b>
Díl: M21		<b>Elektromontáže</b>				
31	210 20-0000VL	Zabezpečení (alt. dočas. přesunutí a vrácení) el. sloupku	kompl	1,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>2 000,00</b>

méněpráce 67 233,36 Kč

vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
14	289 36-2112.R00	Výztuž podélná stěn z kari sítě pr.6 150/150 a pr.8 100/100 včetně navázání na tmy	t	1,17	38 000,00	44 460,36
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>44 460,36</b>
Díl: 34		<b>Stěny a příčky</b>				
1	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	7,00	680,00	4 760,00
	<b>Celkem za</b>	<b>34 Stěny a příčky</b>				<b>4 760,00</b>
Díl: 62		<b>Úprava povrchů vnější</b>				
2	622481211RT3	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	14,00	250,00	3 500,00
3	622421144R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	12,00	540,00	6 480,00
4	42972760	Mřížka kruhová KMM pr.100.30	kus	4,00	300,00	1 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úprava povrchů vnější</b>				<b>11 180,00</b>
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>				
5	764901053R00	Napojení odpadu do svodu, úprava svodu	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>3 000,00</b>
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				
6	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	0,60	720,00	432,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>432,00</b>
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				
7	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	20,00	80,00	1 600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>1 600,00</b>
Díl: S		<b>Přesuny sutí</b>				
8	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,54	450,00	1 143,00
	<b>Celkem za</b>	<b>S Přesuny sutí</b>				<b>1 143,00</b>

vícepráce 66 575,36 Kč

úspora 658,00 Kč

355.000,-  
cena dle smlouvy ~~355.000,-~~ Kč  
úspora 658,- Kč  
*[přípis]*  
nová cena 352.342,- Kč  
354.342,-

Autorizovaný inženýr  
Ing. Karel Trlica  
Janová 242, 755 01 Vsetín  
IČO: 14590913

TDI