



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### **DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

#### **1. Objednatel:**

**Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,  
příspěvková organizace**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Jubilejní 484/3, 741 01 nový Jičín

IČ:

Mgr. Ladislav Gróf, ředitel

Telefon:

45214859

e-mail:

555 538 890

grof@zsjubilejní.cz

(dále jen objednatel)

a

#### **2. Zhotovitel:**

**RADEKOV spol. s r.o.**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

Ing. Antonín Hadač, jednatel

DIČ:

41035933

Telefon:

CZ41035933

e-mail:

602506089

radekov@radekov.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

### **I. Předmět dodatku č.1 smlouvy**

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.4.2020 (dále jen „Smlouva“).

### **II. Změny a doplnění smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že provádění prací na stavbě „**Rekonstrukce a modernizace interiéru školních kuchyněk ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín**“ bylo přerušeno v období od 15.6.2020 do 9.7.2020 2020, celkem 24 dnů.
2. Důvodem přerušování provádění prací ZŠ Jubilejní byl provoz objednatele související s prováděním maleb ve škole, který bránil zhotoviteli v provádění díla.
3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 21.7. 2020. Tyto skutečnosti jsou zaznamenány v zápisech do stavebního deníku a v Zápisech z kontrolních dnů.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v plném znění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaný Časový harmonogram prováděných prací.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento dodatek smlouvy byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Novém Jičíně, dne 10.7. 2020


Za zhotovitele:



Ing. Antonín Hadač  
jednatel

**RADEKOV spol. s r.o.** ①  
ředitel  
Hasičská 2698  
756 61 Rožnov p.R.  
IČ: 41035933 DIČ: CZ41035933

Za objednatele:



Mgr. Ladislav Gróf  
ředitel školy

**Základní škola a Mateřská škola**  
Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace  
Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín  
IČO: 45214859, DIČ: CZ45214859  
Tel.: 556 708 066 ②