



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

### **DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

#### **Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace**

sídlo: Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín

IČ: 45214859

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: Mgr. Ladislav Gróf, ředitel školy

telefon: + 420 555 538 890

email: grof@zsjubilejní.cz

na straně jedné jako objednatel

a

#### **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**

sídlo: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

IČ: 27833062

DIČ: CZ27833062

zaps. v OR vedeném u KS Ostrava, oddíl C ,vložka 30819

bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: 43-1341830277/0100

zastoupen.: Ing. Tomáš Vytlačil

telefon: 777869667

email: vyki@vyki.cz

na straně druhé jako zhotovitel

- společně označováni jako „smluvní strany“

### **I. Předmět dodatku č.1 smlouvy**

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.4.2020 (dále jen „Smlouva“).

### **II. Změny a doplnění smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy tak, jak je uvedeno v příloženém změnovém rozpočtu vypracovaném zhotovitelem dne 15. 6. 2020, který osoba vykonávající funkci technického dozoru investora schválila z hlediska věcné správnosti 19. 6. 2020. Změnový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, že na základě odůvodněné změny řešení zpevněné plochy z betonové dlažby (nutnost změny formátu **oproti projektové dokumentaci** v reakci na změnu ve výrobním programu dodavatelů a potvrzení prodlouženého termínu dodávky z výroby) budou práce na obou pracovištích přerušeny na dobu 40 dní, tzn. od 1.7. do 9.8. 2020.
3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli v termínu do 31.8. 2020. Tyto skutečnosti **jsou budou** zaznamenány v zápisech do stavebního deníku a v Zápisech z kontrolních dnů.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo platná v plném znění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaný Časový harmonogram prováděných prací.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tento dodatek smlouvy byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Novém Jičíně, dne 30.6. 2020

za objednatele:

Základní škola a Mateřská škola  
Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace  
Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín  
IČO: 45214859, DIČ: CZ45214859  
Tel.: 556 708 066

Mgr. Ladislav Gróf  
Ředitel školy

za zhotovitele:



Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín  
IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062

Ing. Tomáš Vytlačil  
Jednatel společnosti